

(様式1)


裾教総第 92 号

平成 31 年 1 月 18 日

文部科学大臣 殿

裾野市長

高村 謙



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第 8 に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

裾野市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成28年度（1年間）

（担当）

裾野市教育委員会教育総務課

住所：静岡県裾野市佐野1059番地

電話：055-995-1837

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成30年 10・11月 評価委員会の開催
平成30年 12月 評価結果の決定・議会報告

(2) 評価の方法

施設整備計画に記載された各学校の事業において、今後行う施設整備に活かせるよう事業の実施後に、各学校及び施設利用者等に随時評価を実施した。また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定に基づき、教育委員会評価委員会による点検及び評価を行った。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した全ての事業について、計画どおりに実施することができた。公立学校施設は災害時の拠点となる場所でもあることから、施設の環境改善に向け計画的に整備を進めると共に、平成32年度までに市内小中学校施設の耐震化率100%を目指し、耐震改修工事を実施していく。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

深良中学校の校舎において、耐震改修工事の施工に合わせ屋上・外壁部の防水改修工事を実施した。当該工事により、屋上および外壁面の老朽化対策を施した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

東中学校 校舎一部の改築工事および深良中学校 校舎の耐震改修工事(I期工事)を実施した。東中学校については、危険建築物の解体を含めた改築工事が完了し、域内の学校施設の耐震化率は94.9%となった。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

計画期間中3校のトイレ改修工事を実施した。
便器の洋式化と床の乾式化により、衛生的で利用しやすいトイレとなった。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

東中学校の旧昇降口棟は計画期間中にとりこわしを完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.6～H29.9	H29.9.22		
西小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.6～H29.9	H29.9.26		
東中学校	(2)	03	不適格改築	校	S	H29.7～H30.3	H30.3.19		
深良中学校(Ⅰ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H29.6～H30.12	H29.12.14		
深良中学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.6～H30.12	H29.12.14		