

別紙

I. 事業評価総括表（令和3年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備考
1	公共事業に係る整備、維持補修又は維持運営等事業	市道1-4号線道路改築工事	裾野市	4,400,000	4,400,000	総事業費 8,662,500

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和3年度）

番号	措置名	交付金事業の名称
1	公共事業に係る整備、維持補修又は維持運営等事業	市道1-4号線道路改築工事
交付金事業者名		裾野市
交付金事業実施場所		裾野市深良地内
交付金事業の概要		<p>歩道未整備道路に歩道を設置する。</p> <p>本路線は水力発電所及びその取水元となる深良用水の周辺道路で、交通量が多い。深良用水が世界かんがい施設遺産に登録された後は、以前にも増して歩行者が増加しているが、歩道が完備されておらず歩行者の安全が確保されていない。</p> <p>歩道整備が進むことにより歩行者が安全に歩行できるようになる。</p> <p>道路改築工事施工延長L=32.8m</p>

<p>交付金事業に関する市町の主要政策・施策とその目標</p>	<p>交付金事業に関する主要政策・施策： 第5次裾野市総合計画（前期計画）令和3年度～令和7年度 〈施策の大綱3〉安全・安心に住み続けられるまち 3-3安全な生活と交通の確保 (4) 歩道や通学路の安全対策 児童、生徒の通学時における安全を確保するため、補助事業を活用し、グリーンベルトや歩道等の設置を行い、歩道空間を確保する。</p> <p>令和3年度 目標：75.0%（令和3年度） 最終目標：100%（令和6年度）</p>				
<p>事業開始年度</p>	<p>令和3年度</p>		<p>事業終了（予定）年度</p>	<p>令和3年度</p>	
<p>事業期間の設定理由</p>					
<p>交付金事業の成果目標及び成果実績</p>	<p>成果目標</p>	<p>成果指標</p>		<p>単位</p>	<p>評価年度 令和6年度</p>
	<p>歩行者が安心して安全に歩行できる道路の割合(対象地域の本路線計画分) 100%</p>	<p>対象地域内の本路線の延長(本路線計画分)÷安心して安全に歩行できる本路線の延長(%)</p>	<p>成果実績</p>	<p>%</p>	
			<p>目標値</p>	<p>%</p>	<p>100.0</p>
			<p>達成度</p>	<p>%</p>	<p>0.0%</p>
	<p>評価年度の設定理由</p>				
	<p>本路線整備計画の最終年度</p>				
	<p>交付金事業の定性的な成果及び評価等</p>				
	<p></p>				
	<p>評価に係る第三者機関等の活用の有無</p>				
	<p></p>				

交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	令和2年度	令和3年度	年度
	歩道の整備された道路の 延長	活動実績	m	38.0	32.8	
		活動見込	m	38.0	32.8	
		達成度		100%	100.0%	#DIV/0!
交付金事業の総事業費 等	令和2年度	令和3年度	年度	備考		
総事業費	5,799,200	8,662,500				
交付金充当額	4,400,000	4,400,000				
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	4,400,000	4,400,000				
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法	契約の相手方	契約金額		
歩道設置工事		制限付一般競争入札	有限会社高幸建設（裾野市）	8,662,500円（税込）		
交付金事業の担当課室	総務部行政課					
交付金事業の評価課室	建設部建設課					