

別紙

1. 事業評価総括表（令和4年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備考
1	公共事業に係る整備、維持補修又は維持運営等事業	市道1-4号線道路改築工事	裾野市	4,400,000	4,400,000	総事業費 5,302,000

2. 事業評価個表（令和4年度）

番号	措置名	交付金事業名	
1	公共事業に係る整備、維持補修又は維持運営等事業	市道1-4号線道路改築工事	
交付金事業者名		裾野市	
交付金事業実施場所		裾野市深良地内	
交付金事業の概要		<p>歩道未整備道路に歩道を設置する。 本路線は水力発電所及びその取水元となる深良用水の周辺道路で、交通量は多い。 深良用水が世界かんがい施設遺産に登録された後は、以前にも増して歩行者が増加しているが、歩道が完備されておらず歩行者の安全が確保されていない。 歩道が設置されることにより歩行者が安全に歩行できるようになる。 道路改築工事施工延長L=25.2m（うち歩道未整備箇所への歩道設置工事L=25.2m）</p>	

<p>交付金事業に関する市町の主要政策・施策とその目標</p>	<p>交付金事業に関する主要政策・施策： 第5次裾野市総合計画（前期基本計画）令和3年度～令和7年度 〈施策の大綱3〉安全・安心に住み続けられるまち 3-3安全な生活と交通の確保 (4) 歩道や通学路の安全対策 児童・生徒をはじめとした歩行者の安全を確保するため、 静岡県通学路交通安全プログラムによる合同点検を実施し、 歩道や通学路の整備を進めます。</p> <p>目標：歩行者が安心して安全に歩行できる道路の割合（対象地域内の本路線計画分） 現状：76.2%（令和3年度） 中間目標：83.8%（令和4年度） 最終目標：100%（令和6年度）</p>		
<p>事業開始年度</p>	<p>令和4年度</p>	<p>事業終了（予定）年度</p>	<p>令和4年度</p>
<p>事業期間の設定理由</p>			

	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和6年度
<p>交付金事業の成果目標及び成果実績</p>	<p>歩行者が安心して安全に歩行できる道路の割合(対象地域の本路線計画分) 100%</p>	<p>安心して安全に歩行できる本路線の延長÷対象地域内の本路線の延長(本路線計画分)(%)</p>	<p>成果実績</p>	<p>%</p>	
			<p>目標値</p>	<p>%</p>	<p>100</p>
			<p>達成度</p>	<p>%</p>	
<p>評価年度の設定理由</p>					
<p>本路線整備計画の最終年度</p>					
<p>交付金事業の定性的な成果及び評価等</p>					
<p>評価に係る第三者機関等の活用の有無</p>					

		活動指標	単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度
交付金事業の活動指標及び活動実績	歩道の整備された道路の延長	活動実績	m	38.0	32.8	25.2
		活動見込	m	38.0	32.8	25.2
		達成度		100%	100%	100%
交付金事業の総事業費等	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備考		
総事業費	5,799,200	8,662,500	5,302,000			
交付金充当額	4,400,000	4,400,000	4,400,000			
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	4,400,000	4,400,000	4,400,000			
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法	契約の相手方		契約金額	
歩道設置工事		制限付一般競争入札	有限会社 勝又土木		5,302,000円	

交付金事業の担当課室	総務部行政課
交付金事業の評価課室	建設部建設課